

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

*Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Różana, Pocztowa, Parkowa, Akacjowa”
długość odcinka – 1.165,62 mb.*

*Teren inwestycji jest zlokalizowany na działkach nr:
159, 166, 164/1, 164/4, 165, 172/1, 188/1, 115/2, 118/2, 116/8, 116/7, 116/4, 116/3, 117, 109/10, 109/9,
109/8, 109/7, 109/3, 97, 121/1, 245*

INWESTOR:

*GMINA CZARNKÓW
ul. Rybaki 3
64 – 700 Czarnków*

PROJEKTANT:

*Jerzy Wiśniewski
ul. Fr. Bartosza 12
Złotów 77 – 400*

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

A/ Zakres robót:

1. Wycinka drzew
2. Roboty ziemne;
3. Ustawienie krawężników betonowych – 1220,55 mb;
4. Ustawienie opornika betonowego 8x30 – 1078,85 mb;
5. Budowa nawierzchni jezdni – 6181,19 m²;
6. Budowa nawierzchni chodników – 1705,03 m²;
7. Budowa nawierzchni zjazdów – 478,91 m²;
8. Budowa muru oporowego z gazonów – 5,00 mb;
9. Montaż bariery U-11a – 8,00 mb;
10. Wykonanie pobocza ulepszanego – 523,05 m²;
11. Plantowanie poboczy i skarp – 1942,09 m².

B/ Kolejność robót:

1. Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe.
 2. Ustawienie krawężników betonowych oraz oporników betonowych.
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z gruntu stabilizowanego cementem.
 4. Wykonanie nawierzchni jezdni, parkingów oraz ścieżki rowerowej.
 5. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.
- 2. Wykaz istniejących obiektów.**
- sieć energetyczna napowietrzna i doziemna.
 - sieć teletechniczna podziemna.
 - sieć wodociągowa.
- 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**
- Sieć energetyczna.
- 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.**
- Zagrożenia bezpieczeństwa mogą wystąpić w związku z prowadzeniem robót pod ruchem, zatrudnieniem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz występowaniem sieci energetycznej napowietrznej i doziemnej.
- 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**
- Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót – Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r.
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca przeprowadzi szkolenie ogólne pracowników oraz szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robót. Wszystkie szkolenia zostaną odnotowane w dzienniku szkoleń.
- 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.**
1. Roboty drogowe oraz dostawa materiałów i dojazd sprzętu będzie się odbywać przy częściowym zajęciu pasa ruchu – jezdni. Zabezpieczenie i oznakowanie robót nastąpi zgodnie z projektem oznakowania robót, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U. z 2017 r. poz. 784.
 2. Wygrodzenie miejsca robót zaporami drogowymi i odblaskowymi taśmami ostrzegawczymi.

3. Wykopy wykonywać przy pochyleniu skarp 1:1,5.
4. Roboty ziemne w obrębie istniejących sieci infrastruktury technicznej wykonywać ręcznie i zachowaniem należytej ostrożności.

W związku z wykonywaniem robót powyżej 30 dni roboczych a pracochłonność będzie przekraczać 500 osobodni – Kierownik Budowy jest obowiązany do opracowania planu bioz w oparciu o powyższą informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracował:

Jerzy Wiśniewski

NN-8345/769/84

Złotów, 30 kwiecień 2022 r.